



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)





ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางใหญ่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่

“ส่งเสริมเศรษฐกิจ คนมีการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ข. **พันธกิจ** ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่

- ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพเสริม พัฒนารายได้
- ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
- ๒.๓ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ๒.๔ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
- ๒.๕ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริหาร และการค้า
- ๒.๖ การสร้างความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินและสังคม
- ๒.๗ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๒.๘ สร้างระบบบริการและการจัดการที่ดี
- ๒.๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน สะพาน ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย
- ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ขยายเขตประปาในหมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้เต็มได้
- ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ เพื่อยกระดับ
- ๑.๔ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ปรับปรุง บำรุงรักษา ฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ และประตูกั้นน้ำ คูคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำ ว่างท่อส่งน้ำ สร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สร้างทางระบายน้ำให้เพียงพอต่อการระบายน้ำฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ ให้มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มอาชีพ และระดับชุมชน สนับสนุนสินค้าพื้นบ้านกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดกลางชุมชน กองทุนต่างๆ ของชุมชน
- ๓.๒ ส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้
- ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการกีฬาทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
- ๓.๔ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๔.๑ ให้การสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดระเบียบหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานบูรณาการ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น
- ๕.๒ การสร้างจิตสำนึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆ อย่างถูกวิธี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

- ๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- ๖.๒ ส่งเสริม พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน และประชาชน) ทุกภาคส่วนให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
- ๖.๓ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการชุมชน
- ๖.๔ การพัฒนารายได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีระยะเวลาดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๕๒ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๓ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๙,๖๙๘,๗๐๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๙,๕๑๔,๓๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมดำเนินโครงการและไม่มีเวลาจำเป็นในการดำเนินการ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๘ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

๔. ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๔.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ ติดพื้นที่ของชาวบ้าน ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก

๔.๒ โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก/กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน

๒. การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

๓. โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจาก ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจเร่งด่วนจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา

๔. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๕. ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๖. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้ราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑.	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง บ้านกลางใหญ่ หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ ๑ ปริมาณ งาน วางรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ความยาว ๕๕ ม. จุด ดำเนินการ บ้านนาง ประเทืองทอง ชาติไทย - บ้านนางกฤษณา มีลา	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๐				←	→									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๒	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง สลับท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงสลั ท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน วางรางระบายน้ำระบบ แรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐ ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๑๑๐ ม. บ่อพักคสล.ฝาปิด เหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ จุดดำเนินการ ขอย สาธารณะบ้านนาง กุหลาบ ใจมั่น	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐				←→									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางระบบน้ำระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน วางวางระบบน้ำระบบแรงดึงขนาด ๐.๕๕x๐.๖๐ ม. ยาว ๔๒ ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๑๑ ม. รื้อรางเก่า ๒๘ ม.บ่อพัก คสล. ฝาปิดเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ รื้อถนน คสล.๑๐ ตร.ม. จุดดำเนินการ บ้านนายคำแกลง หาได้ - บ้านนายธนกร สีหาปัญญา	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐													✓				เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๔	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง สลักท่อ คสล. บ้านผักบึง หมู่ ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงสลัก ท่อ คสล. บ้านผักบึง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน วางรางระบายน้ำระบบ แรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๔ ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๑๔๐ ม. ป่อพัก คสล. ฝาปิด เหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ จุด ดำเนินการ นาย นพรัตน์ ชาวตร-นาย เพลิน ชาวตร	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	๐				←	→									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๕	โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล. บ้านพักขี้ หมูที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างทาง เท้า คสล.บ้าน พักขี้หมูที่ ๘ ปริมาณ งาน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๓ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐.๕ ตร.ม. จุดดำเนินการ ซอย สาธารณะบ้านนาย วิเชียร แสงจันทร์	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง สลักท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงสลัก ท่อ คสล. บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๙ ปริมาณ งาน วางรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๖ ม. วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๗๙ ม. รั้ว คอนกรีต เดิม จำนวน ๕ ตร.ม. จุดดำเนินการ บ้านนางदारวาร์ รณ สิงห์วงษ์ – บ้านนายเกษม มีศิลป์	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๐									↔				✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๗	โครงการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วาง ท่อ ระบาย คสล. ขนาด ๐.๔ ๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๙๗ ม. บ่อ พัก คสล.(ฝาปิดเหล็ก) ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๖ บ่อ จุด ดำเนินการ บ้านนางชั้นรทอง ศรีลี วงศ์ - บ้านนายคำพอง ชัยยะ สิงห์	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๐								←→				✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
๘	โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้าน กลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณ งาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม . หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔๙ ตร.ม. จุดดำเนินการ สายบ้าน นายวิวิทย์ คะคุณย์ – นายสมมิตร คะคุณย์	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. จุดดำเนินการ ที่ดิน นางเอื่อน กองผ้าขาว - ที่ดินนายแดงปราบพาล	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๐							←→						✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน กลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน กลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณ งาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑ ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ไหลทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. จุดดำเนินการ ซอยข้างบ้าน นายภาคภูมิ บุตรดา ชัย - บ้านนางวิไลรักษ์ วิชาศ ๓	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๐														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการ ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง สลับท่อ คสล. บ้านโนนตา แสง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำระบบ แรงดึงสลับท่อ บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน วางวางระบาย น้ำระบบแรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๕๖ ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๑๘๔ ม. บ่อพักคสล. ฝาปิด เหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม . จำนวน ๑๐ บ่อ จุด ดำเนินการ หน้าบ้านนายบัณทิต ใจชื่อ - ข้างบ้านนายขจรศักดิ์ จันทร์วงษ์	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐													✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๑๒	โครงการขุด ลอกคลอง ระบายน้ำคุ้ม ทุ่งนา บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำคุ้ม ทุ่งนา บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ๑ ปริมาณ งาน ปากกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม. จุดดำเนินการ ห้วยปลา แตก ถึงที่ดินนาย บรรเทียง กองทอง	๑๐๖,๐๐๐	๐	๑๐๖,๐๐๐															ไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ ไม่พร้อม ดำเนินการ	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					
๑๓	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง สลับท่อ บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงสลับท่อ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน วางราง ระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๖๓ ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๖ ม. บ่อพัก (ฝาปิดเหล็ก) ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ รื้อ ถนน คสล. ๘ ตร.ม. จุด ดำเนินการ หน้าบ้านนาย จำปา จำปาทอง - หน้า บ้านนายปิยพันธ์ มี ศิลป์	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๐						←	→						ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑๔	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง พร้อมบ่อพัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงพร้อมบ่อ พัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน วางราง ระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๖๐ ม. บ่อพัก คสล. ฝาปิด เหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ รื้อถนน คสล. ๖ ตร.ม. จุด ดำเนินการ บ้านนายอินทร์แปลง มี ลา - บ้านนายสว่าง เขื่อกกลาง ใหญ่	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๐							←→						✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑๕	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง สลักท่อ คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงสลัก ท่อ คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน วางราง ระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๔ ม. วางท่อระบาย น้ำขนาด ๐.๔๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๑๔๐ ม. รื้อถนนคสล. ๑๐๐ ตร.ม. จุดดำเนินการ นางวันเพ็ญ ชาวตร - นายอำนาจ เทพเทา	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๐								↔					✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๑๖	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง พร้อมบ่อพัก บ้านผักบุ้ง หมู่ ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงพร้อมบ่อ พัก บ้านผักบุ้ง หมู่ ที่ ๑๓ ปริมาณงาน วาง รางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๗๖ ม. บ่อพัก คสล. (ฝาปิดเหล็ก) ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ รื้อถนน คสล.๓๕ ตร.ม. จุดดำเนินการ ซอยบ้าน นายวิวิต ชาวตร - นาย พล สุกใส	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๐								←→				✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑๗	โครงการ ก่อสร้าง ทางเดิน-วิ่ง รอบสระน้ำ สาธารณะ เทศบาลตำบล กลางใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างทางเดิน-วิ่งรอบ สระน้ำสาธารณะเทศบาล ตำบลกลางใหญ่ ปริมาณงาน กว้าง ๒ ม. ยาว ๔๑๔ ม. หนา ๐.๑๐ ม. จุดดำเนินการ รอบสระน้ำ สาธารณะเทศบาลตำบล กลางใหญ่	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๐				↔										✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑๘	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๐.๑๐๐ ม. จำนวน ๒๔๑ ม. บ่อ พัก คสล. (ฝาปิด คสล.) ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๑ บ่อ จุดดำเนินการ ที่น่านางอุดร เทวงษา - ทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๘	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐					←	→							✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๑๙	โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล.บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้าง ทางเท้า คสล.บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณ งาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๐ ตร.ม. จุดดำเนินการ บ้านนางบัวเกิด พิไล พงษ์ - ที่ดินนายทวัน กล้าแข็ง	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐								←→				✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๒๐	โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล.บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้าง ทางเท้า คสล.บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณ งาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตร.ม. จุดดำเนินการ ถนน คสล. สายหนองผักแพรว – ร้านบุญทวีบาดาล	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๐							←→						✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๒๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน กลางใหญ่ หมู่ที่ ๑ ปริมาณ งาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตร. ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ ม.จุด ดำเนินการ จากลำห้วยปลาแตก - ที่ดินนางสาว ศิริวรรณ หัวเส็ง	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๐				←→									✓			ดำเนินเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒๒	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้าน ผักบึง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน ผักบึง หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๒๐ ม. โดยลงดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๑๗๓ ลบ.ม. จุดดำเนินการ ถนนลูกรัง บ้านผักบึง หมู่ที่ ๒ - วัดพระเจ้านอน	๑๒๕,๙๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๙๐๐													✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒๓	โครงการ ก่อสร้างถนน เข้าบ่อขยะ เทศบาลตำบล กลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนน เข้าบ่อขยะเทศบาล ตำบลกลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑๒ ปริมาณ งาน กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร. ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๑.๐๐ ม. จุดดำเนินการ ทางเข้า พื้นที่บ่อขยะเทศบาล	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐													✓			ดำเนินเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒๔	โครงการ ก่อสร้าง ทางเท้า คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ ๒ ปริมาณ งาน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔๕ ตร.ม. จุดดำเนินงาน ซอย สาธารณะบ้านนาย ถนอม ชาวดร	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐													✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสี ดา หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา สีดา หมู่ที่ ๓ ปริมาณ งาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ ม. จุดดำเนินการ ซอย สาธารณะบ้านนางวง เดือน เข้มพรมมา	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐													✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒๖	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง พร้อมบ่อพัก บ้านผักบุ้ง หมู่ ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำระบบแรงดึง พร้อมบ่อพัก บ้าน ผักบุ้ง หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน วางราง ระบายน้ำระบบแรง ดึง ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖ ๐ ม. ความยาว ๙๖ ม. บ่อ พัก คสล.ฝาปิดเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ จุดดำเนินการ นางจันทอง โกมุด – นายวริ ชาวดร	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๐														✓		ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๕ ปริมาณ งาน กว้าง ๕ ม. ยาว ๑ ๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไหล่ ทางลูกรังข้าง ละ ๑ ม. จุด ดำเนินการ จากบ้านเก่าบะฮี - ช่องเขาบะฮี	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐													✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					
๒๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๕ ปริมาณ งาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร. ม.ไหลทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ ม. จุดดำเนินการ ที่ดินนางทัศนีย์ เจริญ ชนม์ – ที่ดิน นายวิไล กอง ทอง	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๐											✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
๒๙	โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล. บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล. บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๖ ปริมาณ งาน กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตร.ม. จุดดำเนินการ บ้านนายพนมรัตน์ ปราบ พาล - บ้านนายถาวร จันสี	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐														✓				ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๓๐	โครงการ ปรับปรุงต่อเติม ป้าย ศพด.วัด สว่างบ้านผักบุง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงต่อเติมป้าย ศพด.วัดสว่างบ้านผักบุง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐								✓					✓			ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย ตาม โครงการที่ กำหนด	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐																				ไม่ได้เบิกจ่ายตามแผนงานเนื่องจากยังไม่มีประชาชนร้องขอ	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					
๒	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและ พัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐														ไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผนงาน เนื่องจากไม่มี ประชาชน ได้รับความ เดือดร้อน	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑	โครงการ เรียนรู้น้อยสู่ โลกกว้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการเรียนรู้น้อยสู่ โลกกว้าง ให้พนักงาน เทศบาล ครู ครูผู้ดูแล เด็ก และเด็กนักเรียน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐				✓									✓				เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.				
๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด สว่างบ้านผักบุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสีดา	๑,๖๑๓,๘๐๐	๑,๖๑๒,๘๕๐	๙๕๐			✓				✓						✓			✓				ดำเนินการ ตามไตรมาสที่ กำหนด	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการอบรม และพัฒนา ศักยภาพครู โครงการอบรม และพัฒนา ศักยภาพครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและ พัฒนาศักยภาพครู เป็นไปตามหนังสือด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๓๙๒๔ ลง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐						✓							✓			เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐				✓										✓			เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๑	โครงการ ป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐														ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี การแพร่ ระบาดฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๒	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการขยะมูล ฝอย สู่การ ขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหา ขยะอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการขยะมูลฝอย สู่การ ขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาขยะอย่าง ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๗	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๐				✓									✓			เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ ขับเคลื่อนสภา เด็กและ เยาวชน เทศบาลตำบล กลางใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบล กลางใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่า หนังสือสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่า ประกาศนียบัตร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ในการ ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณใน การศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐									✓				✓			ดำเนินการ ตามแผนงาน ตามโครงการ เสร็จเรียบร้อย	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น :งานนโยบายและแผน ทต.กลางใหญ่

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ รณรงค์ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วง เทศกาล ต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า รับรอง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า วัสดุอุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				✓									✓			ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงานที่ กำหนด	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๒	โครงการ จัดทำแผน และฝึกซ้อม แผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย การดำเนินโครงการ จัดทำแผนและฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ำ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		✓											✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เสร็จเรียบร้อย แล้ว	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่า ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย เช่น ค่า ซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือด้าน เกษตร เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐				✓									✓			เบิกจ่ายเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ ประชุม คณะกรรมการ ช่วยเหลือ ประชาชน ทต. กลางใหญ่	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑	จ้างเหมา บริการ สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมสมเด็จพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชชนนี เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐			✓										✓				เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๒	โครงการ บริหาร จัดการหน่วย บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการบริหาร จัดการหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๖๖๐,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	←													✓			เบิกจ่ายตาม โครงการตาม แผนงาน กำหนด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว นางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรม พระศรีสวาง ควัฒน วรชัตติยราช นารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวนาง เธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมสมเด็จพระศรี สวางควัฒน วรชัตติยราชนารี โดย มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า ดำเนินการ ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐						←→							✓			ดำเนินการ ตามแผนงาน เสร็จเรียบร้อย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐				✓									✓			เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการจัดงานวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				✓									✓			เบิกจ่ายตามโครงการฯ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๔	โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าหรือ ค่าบำรุงสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐		✓											✓			เบิกจ่ายตามโครงการฯ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๕	โครงการ ประเพณีของ ดีบ้านผือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการประเพณีของ ดีบ้านผือ โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่า หรือค่าบำรุงสถานที่ จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัด งาน ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่า รับรอง ค่าใช้จ่ายใน การประกวดหรือ แข่งขัน ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่า มหรสพ ค่าการ แสดง ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				✓									✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสำรวจข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐								✓						เบิกจ่ายตามโครงการฯ เรียบร้อย	สำนักปลัด


๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑	โครงการจัด ประชุม ประชาคมการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ จัดประชุมประชาคมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปีโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดประชุม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐						✓							✓			ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน เสร็จเรียบร้อย	สำนักปลัด

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
การบริหารงานของ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นายมงคล มล.)

นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่