



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)





ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางใหญ่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่

“ส่งเสริมเศรษฐกิจ คนมีการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่

- ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพเสริม พัฒนารายได้
- ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
- ๒.๓ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ๒.๔ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
- ๒.๕ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริหาร และการค้า
- ๒.๖ การสร้างความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินและสังคม
- ๒.๗ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๒.๘ สร้างระบบบริการและการจัดการที่ดี
- ๒.๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน สะพาน ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย
- ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ขยายเขตประปาในหมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้เต็มได้
- ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ เพื่อยกระดับ
- ๑.๔ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ปรับปรุง บำรุงรักษา ฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ และประตูกั้นน้ำ คูคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำ ว่างท่อส่งน้ำ สร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สร้างทางระบายน้ำให้เพียงพอต่อการระบายน้ำฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ ให้มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มอาชีพ และระดับชุมชน สนับสนุนสินค้าพื้นบ้านกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดกลางชุมชน กองทุนต่างๆ ของชุมชน
- ๓.๒ ส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้
- ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการกีฬาทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
- ๓.๔ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ ให้การสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดระเบียบหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทะนุบำรุงศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น
- ๕.๒ การสร้างจิตสำนึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆ อย่างถูกวิธี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

- ๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- ๖.๒ ส่งเสริม พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน และประชาชน) ทุกภาคส่วนให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
- ๖.๓ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการชุมชน
- ๖.๔ การพัฒนารายได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีระหว่างดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๔๒ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔
- ๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๙

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๐,๗๑๐,๘๐๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๔๑๓,๖๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๑

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมดำเนินโครงการและไม่มี ความจำเป็นในการดำเนินการ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ

๔. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๔.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ ติดพื้นที่ของชาวบ้าน ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก

๔.๒ โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรี ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

๕. ข้อเสนอแนะ

- ๑. การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก/กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๒. การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
- ๓. โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจาก ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจเร่งด่วนจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๔. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๕. ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ๖. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้ราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘
 ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๑.	โครงการ สร้างทางเท้า คสล. บ้าน กลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. จากบ้านนายพวง เทือก ทาค้า - บ้านนายทอง ประเสริฐศรี	๔๗,๐๐๐	๐	๔๗,๐๐๐														✓	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการสร้าง ทางเท้า คสล. บ้านผักบึง หมู่ ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ ม. จากบ้านนายคำพิศ ชาว ตร - บ้านนายวิชัย ชาว ตร	๑๔๙,๐๐๐	๐	๑๔๙,๐๐๐																✓	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๓	โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล. บ้านผักบึง หมู่ ที่ ๒	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๐ ตร.ม จากนายประสิทธิ์ ทาพา - นางสมพร สังโวรี้	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐				←→									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง
๔	โครงการสร้าง ทางเท้า คสล. บ้านโนนตา แสง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. จากบ้านนางวราภรณ์ พรมาชุย - โรงสีข้าว นายประนอม พันธุ์กลาง	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐				←→									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๕	โครงการสร้าง ทางเท้า คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๑ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๕๐ ตร.ม หลังปั้มน้ำมัน บ้านกลาง ใหญ่ ม.๑๐	๑๓๓,๐๐๐	๐	๑๓๓,๐๐๐														✓		อยู่ระหว่างหา ผู้รับจ้าง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๖	โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน กลางใหญ่ หมู่ ๙	กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม รื้อผิ จราจรเดิม ๑๕๐ ตร.ม ข้างสนะศูนย์เทศบาล ตำบลกลางใหญ่	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๐			←→										✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๗	โครงการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วาง ท่อ ระบาย คสล. ขนาด ๐.๔ ๐x๑๐๐ ม.	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วาง ท่อ ระบาย คสล. ขนาด ๐.๔ ๐x๑๐๐ ม.	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๐				←→									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน ตาแสง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. จากถนน คสล. วัดดงสระ พังทอง - ที่ดินนายสวร รณ สามงคคุณ	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐								←→					✓		อยู่ระหว่างหา ผู้รับจ้าง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๘	โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า คสล. บ้าน ผักบุ้ง หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. จากวัดศรีราษฎร์ – ถนน ทางเข้าหนองผักบุ้ง	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐				←→									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการสร้าง ถนน คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๗	กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. จาก บ. นาสีดา ม.๗ - ถนนไปหนองจาน	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐					↔								✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๑๐	โครงการสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๔.๐๐ x ๘.๐๐ ม.) บ้านพักบึงหมูที่ ๔	ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ขนาด ๔.๐๐x๘.๐๐ ม. สูง ๑๔ ม. และเทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. ป่าช้าบ้านพักบึงหมูที่ ๔ (เก่า)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐													✓		อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๑๑	โครงการ ก่อสร้างเสริม ผิวแอสฟัลต์ตี กคอนกรีต สาย ทาง บัรกลาง ใหญ่ หมู่ที่ ๙	จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปู แอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า ๓,๖๘๒ ตาราง เมตร จากตลาดสดกลางใหญ่ – ทางหลวงแผ่นดินบ้านผือ – น้ำโสม	๑,๕๕๖,๐๐ ๐	๐	๑,๕๕๖,๐๐ ๐													✓		อยู่ระหว่างหา ผู้รับจ้าง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการขยาย โหล่ทาง คสล. พร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ บ้าน กลางใหญ่ ม. ๙	ขยายผิวจราจร ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม คานคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๒๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูก หญ้า/ไม้ดอก/ไม้ประดับ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐. ตร.ม ข้างสระศูนย์เทศบาล ตำบลกลางใหญ่	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐					←→								✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑๓	โครงการวาง ท่อสี่เหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านกลางใหญ่ ม. ๙	วางทอสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ห้วยนาแค บ้านกลางใหญ่ ม. ๙	๑๖๕,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๐				←→									✓			ดำเนินเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๑๔	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ สี่เหลี่ยม ๒ ช่อง บ้านนาสีดา ม. ๓	ขนาด ๑.๘x๑.๘x๗ ม. จำนวน ๒ ช่อง ลำห้วยตาแสง บ.นาสีดา ม.๓ (ที่นาสุเวช ใจมัน)	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๐				←→									✓			ดำเนินเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๙	วางรางระบายน้ำคสล. ระบบแรงดึงขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ม. ๑๕๘ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ตร.ม	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐			←→										✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑๖	โครงการสร้าง รางระบายน้ำ ระบบดึงกลับ ท่อ คสล. บ้าน โนนตาแสง ม. ๖	วางรางระบายน้ำคสล. ระบบแรงดึงขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ม. ยาว ๑๒ ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. (ชั้น๓) ยาว ๗๑ ม.	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๐				←→									✓			ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการสร้าง วางระบายน้ำ ระบบแรงดึง สลั๊บ คสล. บ้านโนนตาแสง ม.๖	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม.(ชั้น๓) ยาว ๑๑๗ ม. บ่อพักขนาด ๑.๐x๑.๐ ม. คสล.(ฝา ปิดคสล.) จำนวน ๑๐ บ่อ	๓๑๙,๐๐๐	๐	๓๑๙,๐๐๐														✓		อยู่ระหว่างหา ผู้รับจ้าง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑๘	โครงการสร้าง ลานคสล. บ้าน กลางใหญ่ ม. ๑๐	ก่อสร้างลานคสล. หนา ๐.๑๐ ม. ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๙๕ ตร.ม ศาลาประชาคม บ้านเขา ขาด	๒๙๗,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐																	✓	ไม่ได้เบิกจ่าย ตามแผนงาน เนื่องจากยังไม่มี ประชาชน ร้องขอ	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและ พัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	✓ ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผนงาน เนื่องจากไม่มี ประชาชน ได้รับความ เดือดร้อน	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ เรียนรู้ห้อง โลกกว้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการเรียนรู้ห้อง โลกกว้าง ให้พนักงาน เทศบาล ครู ผู้ดูแล เด็ก และเด็กนักเรียน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐				✓									✓			เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด สว่างบ้านผักบุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสีดา	๑,๖๑๓,๘๐๐	๘๐๓,๑๒๕	๘๑๐,๖๗๕			✓			✓				✓				✓				ดำเนินการ ตามไตรมาสที่ กำหนด	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๓	โครงการอบรม และพัฒนา ศักยภาพครู โครงการอบรม และพัฒนา ศักยภาพครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและ พัฒนาศักยภาพครู เป็นไปตามหนังสือด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๓๙๒๔ ลง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐				✓										✓			เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐				✓										✓			เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ ป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	✓ ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี การแพร่ ระบาดฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ				
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
๒	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการขยะมูล ฝอย สู่การ ขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหา ขยะอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการขยะมูลฝอย สู่การ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญห าขยะอย่าง ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๗	๖๔๐,๐๐๐	๐	๖๔๐,๐๐๐													←	→				ดำเนินการ ตามแผนงานที่ กำหนด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑	โครงการ ขับเคลื่อนสภา เด็กและ เยาวชน เทศบาลตำบล กลางใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบล กลางใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่า หนังสือสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่า ประกาศนียบัตร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ในการ ฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณใน การศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐				✓										✓			ดำเนินการ ตามแผนงาน ตามโครงการ เสร็จเรียบร้อย	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น :งานนโยบายและแผน ทต.กลางใหญ่

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
๑	โครงการ รณรงค์ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วง เทศกาล ต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า รับรอง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า วัสดุอุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				✓				✓						✓	ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงานที่ กำหนด	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการ จัดทำแผน และฝึกซ้อม แผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย การดำเนินโครงการ จัดทำแผนและฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ำ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		✓											✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เสร็จเรียบร้อย แล้ว	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
						พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.				
๓	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่า ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย เช่น ค่า ซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือด้าน เกษตร เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	←															←				ยังไม่ได้ เบิกจ่าย เนื่องจาก ประชาชนยังไม่ยื่นเรื่อง ขอความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๑	จ้างเหมา บริการ สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมสมเด็จพระศรี สวางค์วัฒน วรชัตติยราชานารี เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐				✓									✓			เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๒	โครงการ บริหาร จัดการหน่วย บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการบริหาร จัดการหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๖๖๐,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	←————→												✓		เบิกจ่ายตาม โครงการตาม แผนงาน กำหนดตลอด ปีงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้านอ นางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรม พระศรีสวาง ควัฒน วรชตติยราช นารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ นางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมสมเด็จพระศรี สวางควัฒน วรชตติยราชนารี โดย มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า ดำเนินการ ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐				←	→								✓			ดำเนินการ ตามแผนงาน เสร็จเรียบร้อย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าหรือ ค่าบำรุงสถานที่จัดงาน ค่า เช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัด งาน ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่า รับรอง ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดหรือ แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่า การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัด งาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐				✓										✓			เบิกจ่ายตาม โครงการเสร็จ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					
๒	โครงการ แข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่า หรือค่าบำรุงสถานที่จัด งาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัด งาน ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่า รับรอง ค่าใช้จ่ายใน การประกวดหรือ แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการ ค่า มหรสพ ค่าการ แสดง ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัด งาน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐									✓				ยังไม่ได้ เบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น :งานนโยบายและแผน ทต.กลางใหญ่

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๓	โครงการจัด งานวันที่ระลึก การก่อตั้งเมือง อุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ จัดงานวันที่ระลึกการ ก่อตั้งเมืองอุดรธานี โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า เช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการจัด งาน ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่า รับรอง ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดหรือ แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่า การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัด งาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				✓										✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อย	กองการศึกษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น :งานนโยบายและแผน ทต.กลางใหญ่

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๔	โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐		✓											✓			เบิกจ่ายตามโครงการฯ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๕	โครงการ ประเพณีของ ดีบ้านผือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการประเพณีของ ดีบ้านผือ โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่า หรือค่าบำรุงสถานที่ จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัด งาน ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่า รับรอง ค่าใช้จ่ายใน การประกวดหรือ แข่งขัน ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่า มหรสพ ค่าการ แสดง ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				✓									✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อย	กองการศึกษา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรม พืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสำรวจข้อมูล ทรัพยากร ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐				✓										✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อย	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑	โครงการจัด ประชุม ประชาคมการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ จัดประชุมประชาคมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปีโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดประชุม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐				✓									✓			ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน เสร็จเรียบร้อย	สำนักปลัด

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
การบริหารงานของ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

จ.ธ



(ไพรัตน์ เหมพลชม)

ปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่